

<div>RioTinto</div>	<div>Arrêt annuel de l’Aciérie 2021</div> <div>journal de bord</div> <div>Arrêt annuel 2021</div>
Upside	Downside
Équipe extrêmement mobilisée, disponible avec une volonté d'atteindre l'objectif	Début d'arrêt difficile au niveau sécurité
4700 lignes d'échéancier (MS Project) complétées	5 semaines d'arrêt sont trop longues dans notre structure de gestion d'arrêt habituelle
Rencontre et gestion de problème en mode solution	Du côté entrepreneur et RTFT, la main-d'œuvre est de loin l'enjeu des prochaines années
Contrôle des feuilles de temps et suivi des coûts efficaces	
La planification et les challenges avant l'arrêt ont fait la différence sur le résultat	
Plusieurs choses faites autrement, pour le mieux	
Intégration des technologies (arpentage, modélisation, suivi des travaux...)	
Statut suivi coûts :	Favorable !
Selon les prévisions il y a plus de gain que de dépassement donc au final nous serions positifs!	
État des quatre chemins critiques	
Fosse / pilier ouest	Terminé et remis à la production
Réducteur pont roulant 1	Terminé et calibré
Ensemble travaux hall 2	Reste des capages de toit à terminer cette semaine
Machine à coulée continue	Alignée au millième et fonctionnel
Incident	
Quasi (Danger observé) :	
Règle d'or :	
Équipe:	
Date et heure:	
Description :	
Déviation aux règles or	
Cumulatif Arrêt annuel 2021	
Quasi : 5	
Règle d'or : 5	
Incident : 9	
Objectif FIN des blessures - 100% conformité/analyse	
	